

1-1-3	킨텍스역(GTX) 복합환승센터 건립				
소관부서	철도교통과	과 팀	장 장	황주연 김준호	연락처 031-8075-2910 031-8075-2930

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 킨텍스역 복합환승센터 사업타당성 검토 및 개발컨셉 등 기본구상(안) 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 용역사 : (주)건화 - 용역비 : 176,400천원 - 용역기간 : 2017. 11. 15. ~ 2019. 7. 25. ※ 용역 중지에 따른 준공기한 연장(~11/27) ○ 사업추진 관련 실무부서 회의 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2018. 9. 11.(화) 13:30 - 장 소 : 상하수도사업소 회의실 - 참석부서 : 미래전략국장, 정책기획담당관, 마이스산업과, 통일한국고양실리콘밸리지원과, 도시계획과, 도시정비과, 도로정책과 ○ 킨텍스정거장 및 환승센터(주차장) 연결을 위한 자료 수집 등 	
2/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 킨텍스역 복합환승센터 장·단기 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 단계별 사업 추진계획 및 개략사업비 산출 - 사업추진 방향 설정 	
3/4분기 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 킨텍스역 복합환승센터 장·단기 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 도시균형개발과 도심공항터미널 및 면세점 유치 검토 등 주변 여건 변화에 따른 과업연장. 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	176	176						
킨텍스역(GTX) 복합환승센터 건립	국비								
	도비								
	시비	176	176						
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 주변 유휴 공간 부재로 인한 지하 공간 개발로 사업성 저하
- 사업성 저하에 따른 민자 사업 추진의 어려움
- ☞ 고양 테크노밸리 프로젝트 지구 내 구상중인 지하 공간 입체화개발계획(킨텍스 ~ 호수공원)과 연계하여 개발사업에 따른 광역교통개선대책, 광역교통시설부담금을 활용한 장기적 접근이 필요하며, GTX 개통 시기(2023년말)에 맞춰 단기 방안으로 당장 급한 주차장형 환승센터를 재정사업(국·도비 포함)으로 추진 검토
- 도심공항터미널 유치 추진에 따른 사업계획 변경 가능성
- ☞ 후보지 중 한 곳이 온누리공원인바, 향후 도심공항터미널 사업계획 수립 시 GTX 환승주차장 계획을 포함하여 계획 수립 필요

○ 개선대책

- 고양 테크노밸리 프로젝트 지구 내 구상중인 지하 공간 입체화개발계획(킨텍스 ~ 호수공원)과 연계하여 개발사업에 따른 광역교통개선대책, 광역교통시설 부담금을 활용한 장기적 접근 필요
- 광역교통개선대책 변경이 지연될 경우, 환승센터 또는 환승주차장은 우선 재정사업으로 추진하고 지하공간 개발에 대해서는 테크노밸리 프로젝트 사업자 별도 도시계획시설사업으로 마스터플랜 완성