

1-2-8	킨텍스 제3전시장 건립				
소관부서	전략산업과	과 팀	장 장	방경동 김기세	연락처 3500 3513

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)	<ul style="list-style-type: none"> ○ '15.11~'16.1 : 킨텍스 제3전시장 예비 연구용역 ○ '16.7.15 : 산업통상자원부 전시장 증축심의 가결 ○ '16.12.6 : 기재부 예비타당성 조사 대상사업 선정 ○ '18.7월 : KDI 예타 수행 최종 보고서 기재부에 제출 	
2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경기도를 통해 기재부에 조속히 예타가 통과 될 수 있도록 협조 요청 	
3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기재부 예타결과 발표(잠실 제2 코엑스 민자적격성조사 결과발표 7월(예정) 이후) ○ 예타 통과시 타당성조사 및 기본 계획수립 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	434,288					86,859	152,000	195,429
	국비	143,678					39,449	45,600	58,629
	도비	145,305					23,705	53,200	68,400
	시비	145,305					23,705	53,200	68,400
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 기재부에서는 잠실 제2코엑스 확장사업이 킨텍스 사업에 영향을 줄 수 있다는 가정과 검토가 완료되지 않았다는 이유로 킨텍스 제3전시장 사업 확정을 미루고 있음.

○ 개선대책

- 경기도, 킨텍스와 함께 기재부, 지역구 국회의원실 등을 방문하여 제3전시장 건립의 필요성을 알리고 조속히 예타통과가 될 수 있도록 협조 요청 예정