

<b>공약명</b>	<b>방송영상밸리 조성 조속 추진</b>				
<b>주관부서 (팀명)</b>	도시개발과 (택지개발팀)	과장 장 담당자	이성실 김성현 장미숙	<b>연락처</b>	8075-3140 8075-3153 8075-3155

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<b>그동안 추진실적</b> <b>(2022.7.~2023.6.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 10. 5. - 지구단위계획 사전심의 TF회의</li> <li>○ 2023. 2. 17. - 개발계획 2차 변경 수립 - 실시계획 변경 인가</li> <li>○ 2023. 5. 3. - 방송시설용지 공급 관련 간담회</li> <li>○ 2023. 6. 16. - 조성토지 공급 관련 회의</li> <li>○ 2023. 6. 30. - 우수 처리방안 회의</li> </ul>	
<b>하반기 추진실적</b> <b>(2023.7.~12.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 7. 24. - 오수관로 연결공사 회의</li> <li>○ 2023. 7. 25. - 조성토지 공급 관련 회의</li> <li>○ 2023. 8. 24. - 조성토지 공급 관련 회의</li> <li>○ 2023. 9. 13. - 오수관로 연결공사 회의</li> <li>○ 2023. 9. 14. - 매립폐기물 관련 주민설명회</li> <li>○ 2023. 11. 9. - 매립폐기물 처리 관련 회의</li> </ul>	
<b>2024년 상반기 추진계획</b> <b>(향후 추진 계획)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024. ~ : 부지 공급</li> <li>○ 2026. 6. : 부지조성공사 준공</li> <li>○ 2026. 12. : 도시개발사업 준공</li> </ul>	

## □ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
8	1	4	11	1

\* 회의(8), 주민설명회(1), 법률자문(4), 언론 보도(11), 간담회(1)

## □ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		673,777	502,658	34,135	50,766	34,146	27,890	23,586	596
방송영상밸리 조성 조속 추진	국비								
	도비								
	시비								
	기타	673,777	502,658	34,135	50,766	34,146	27,890	23,586	596

## □ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		583,748 (583,748)	502,658 (502,658)	62,536 (62,536)	18,554 (18,554)				
방송영상밸리 조성 조속 추진	국비								
	도비								
	시비								
	기타	583,748 (583,748)	502,658 (502,658)	62,536 (62,536)	18,554 (18,554)				

## □ 문제점 및 개선대책

### ○ 문제점

- 사업부지 매립폐기물 관련 선별 및 처리기간 추가 소요로 부지조성공사 공정 다소 지연 예상

### ○ 개선대책

- 우리시 차원 각종 행정절차 소요기간 단축 노력 등 행정 지원 노력
- 사업시행자에게 폐기물 선별 처리 등 비용 최소화 및 공정지연 만회대책 수립요구

## □ 관련 사진



지구단위계획 사전심의 TF회의



주민설명회



방송시설용지 공급 관련 간담회



오수관로 연결공사 회의



조성토지 공급 회의



매립폐기물 처리 관련 회의