

공약명	킨텍스 제3전시장 건립사업 추진				
주관부서 (팀명)	전략산업과 (킨텍스지원팀)	과장 김형기 팀장 전혜이 담당자 이혜영	연락처	8075-3500 8075-3513 8075-3517	

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.6.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제3전시장 기본설계용역 추진 - (2022. 1.~2022. 12.)</li> <li>○ 제3전시장 도시계획위원회 심의 - (2022. 8. 31.) 조건부 승인</li> <li>○ 설계적정성 검토 추진 - (2022. 12.) 조달청</li> <li>○ 제3전시장 교통영향평가 심의 - (2022. 12. 9.) 수정의결</li> <li>○ 제3전시장 건립 총사업비 변경 추진 - (2023. 1.~ ) 기재부 협의 - (2023. 4.~ ) KDI 총사업비 적정성 용역 수행</li> <li>○ 고양시 건축심의위원회 안건 상정 - (2023. 3.) 재심의 의결</li> </ul>	
<p>하반기 추진실적 (2023.7.~12.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고양시 건축위원회 심의 - (2023. 8. 16.) 조건부 승인</li> <li>○ 기재부 총사업비 재심의 통과 - (2023. 9. 5.) 총공사비 6,565억원</li> <li>○ 입찰안내서 제출 및 심사 - (2023. 9. 25.~ ) 조달청</li> <li>○ 경기도 건축위원회 심의 - (2023. 10. 5.) 조건부 승인</li> <li>○ 조달청 입찰안내서 심의 - (2023. 11. 7.) 조건부 승인</li> <li>○ 기본설계 기술제안 입찰 공고·진행 - (2023. 11.~) PQ심사 및 현장설명회 등</li> </ul>	



## □ 문제점 및 개선대책

### ○ 문제점

- 전시장 건립비 증가에 따른 고양시 자원 추가확보 필요
- 민간건설현장의 이윤 추구로 인한 공사 유찰건수 증가

### ○ 개선대책

- 건립자원 마련을 위해 호텔부지 등 킨텍스 지원시설부지 매각 추진 등으로 다각적 자원 확보 방안 마련
- 조달청 등을 통한 사업 홍보 등 추진 검토

## □ 관련 사진



킨텍스 제3전시장 건립 추진



총사업비 재심의 관련 주주기관 현안보고회