

공약명	행신 마곡간 교통 개선				
주관부서 (팀명)	도로정책과 (도로계획팀)	과장 담당자	서윤하 허형병 유병현	연락처	8075-2840 8075-2854 8075-2856

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.6.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 광명-서울 고속도로 추진 사항 체크 - 2022. 7. ~ 2023. 6. ○ 광명-서울 고속도로 관련 국토부 진행 모니터링 - 2023. 1. 27.: 국토부 제2차관 현장 점검 및 조속 개통 지시 ○ 서서울고속도로(주) 진행 사항 모니터링 	
하반기 추진실적 (2023.7.~12.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 광명-서울 고속도로 추진 사항 모니터링 - 2023. 7. ~ 12. ○ 사업 진행사항 및 개통 시기 문의 - 2023. 11. 20. 	
2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 광명-서울 고속도로 개통 - 당초 개통 예정이었던 2024. 상반기보다 지연 예상 - 장기 지연되지 않도록 지속적인 모니터링 및 협조 요청 실시 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
4	-	2	-	

- 1) 공약 관련 회의 : 용역사 및 관련 기관 회의 4회
- 2) 전문가 자문 : (1. 25.), (2. 22.) 전문가 자문단 회의 2회 실시

□ 연도별 투자계획(사업비) : 비예산

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 행신 마곡 간 교통 개선을 위한 방화대교 남단 ~ 방화터널 연결 램프는 광명-서울 고속도로 개통 시 개통 가능한 사항이나, 광명-서울 고속도로 사업 지연
- 2023. 1. 27. 국토부 제2차관 현장 방문하여 지연되지 않고 조속히 개통될 수 있도록 지시
- 사업위치(서울) 및 사업시행자(민간)에 대한 고양시 요구 한계

○ 개선대책

- 사업이 장기간 지연되지 않도록 관계기관 협의 및 지속적인 모니터링을 통하여 조속 개통 추진