

1-2-6	항공우주(드론) R&D센터 설립 및 드론밸리 육성				
소관부서	전략산업과	과 팀	장 장	방경돈 김환덕	연락처 ☎3500 ☎3531

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 드론센터 건립 방안 수립(2018.8.) <ul style="list-style-type: none"> - 고양시 화전지역 도시재생 뉴딜사업 활성화계획(안) 국토교통부 승인 ○ 해당 부지 소유권 이전 등기 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 한국철도시설공단→고양시(2019.1.) ○ 개발제한구역 해제절차 시행(2018.12.) 	<p style="text-align: center;">*</p> <p>도시재생 뉴딜사업 담당 부서인 도시재생과에서 진행</p>
<p>2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시의회 의견 청취(5월) ○ 경기도 도시계획위원회 안전 상정을 위한 사전 검토(6월) 	
<p>3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개발제한구역해제(경기도도시계획위원회 심의) 및 설계공모안 선정 ○ 실시설계 착수 및 R&D 센터 등 공간구성 협의 ○ 용도지역 변경 및 지구단위계획 수립 고시 ○ 관련부서 간 센터 및 프로그램의 운영에 관한 사항 협의 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
1	1	1		

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투 자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	입기후
	계	9,000		5,108.3	3,784.3	107.4			
항공우주(드론) R&D센터 설립 및 드론밸리 육성	국비	5,697		3,215.8	2,416.8	64.4			
	도비	1,139.4		643.1	483.4	12.9			
	시비	2,163.6		1,249.4	884.1	30.1			
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 실내 체험장 등 종합적인 기능을 갖춘 드론센터의 원활한 운영을 위해서는 건축물의 높이가 15미터 이상 요구되나, 해당 지역의 비행안전구역 지정에 따른 약 11미터의 고도제한으로 인해 효과적인 센터 건립에 한계가 있음.

○ 개선대책

- 군부대 협의 결과 고도제한 완화는 불가함에 따라, 차후 설계 중 필요하다 판단될 시 지하공간 활용 등 적절한 방법을 강구하여 추진할 예정임.