

1-2-7	평화경제특별시 행정종합복합타운 조성				
소관부서	평화미래정책관	과 팀	장 장	박노철 박상원	연락처 8075-2150 8075-2160

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p><b>그동안 추진실적</b> <b>(당해 분기 이전 실적)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신청사 위탁개발 관련 업무 회의                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시행일 : 2019. 2. 16. / 2. 26.</li> <li>- 내 용 : 민간 위탁개발 관련 절차 및 사업성 분석</li> <li>- 기 관 : 한국자산관리공사(캠코), LH</li> </ul> </li> <li>○ 신청사 건립 기금 조례안 제정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시행일 : 2019. 3. 12.</li> <li>- 내 용 : 신청사 건립기금 설치 및 운용에 관한 사항</li> <li>- 구 성 : 13명 (제1부시장, 시의원, 전문가 등)</li> </ul> </li> <li>○ 신청사 건립 자문위원회 구성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구성일 : 2019. 3. 15.</li> <li>- 내 용 : 신청사 건립 관련 지문 및 시민여론 형성</li> <li>- 구 성 : 29명 (제1부시장, 시의원, 전문가, 시민대표)</li> </ul> </li> <li>○ 신청사 건립 기금 심의위원회 개최                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시행일 : 2019. 3. 29.</li> <li>- 내 용 : 2019년도 신청사 건립기금 운용계획 수립</li> <li>- 참석자 : 제1부시장, 시의원, 전문가 등</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>2/4분기 추진실적</b> <b>(당해 분기 실적)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신청사 건립 기금 적립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 시 : 2019. 4. 11. (제1회 추경)</li> <li>- 내 용 : 신청사 건립 기금 적립 (500억원)</li> </ul> </li> <li>○ 신청사 건립 자문위원회 회의                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 시 : 2019. 4. 30.</li> <li>- 내 용 : 신청사 건립 관련 지문 및 시민여론 형성</li> <li>- 참석자 : 제1부시장, 시의원, 전문가, 시민대표 등</li> </ul> </li> <li>○ 신청사 입지선정위원회 조례 제정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시행일 : 2019 .6. 7.</li> <li>- 내 용 : 신청사 건립 최종입지 선정 및 자문</li> <li>- 구 성 : 25명 (제1부시장, 시의원, 전문가, 시민대표 등)</li> </ul> </li> <li>○ 신청사 건립 관련 경기도 업무협의                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 시 : 2019. 6. 25.</li> <li>- 내 용 : 신청사 건립 관련 벤치마킹 및 업무협의</li> <li>- 참석자 : 경기도 융합청사건립팀장, 미래비전팀장 등</li> </ul> </li> </ul>	

<b>3/4분기 추진계획</b> <b>(향후 추진 계획)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신청사 건립 관련 타지자체 벤치마킹 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 시 : 7. 10.(성남시청) / 7. 24.(용인시청)</li> <li>- 내 용 : 신청사 효율적 운용 및 장단점 분석</li> <li>- 참석자 : 평화미래정책관, 미래비전팀장 등</li> </ul> </li> <li>○ 신청사 건립 입지선정위원회 회의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 시 : 8. 26. / 평화누리실 (예정)</li> <li>- 내 용 : 신청사 건립 입지평가 및 현장확인</li> <li>- 참석자 : 시장님, 제1부시장, 평화미래정책관 등</li> </ul> </li> <li>○ 신청사 건립 자문위원회 회의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 시 : 9. 30. / 평화누리실 (예정)</li> <li>- 내 용 : 신청사 건립 자문 및 시민여론 공론화</li> <li>- 참석자 : 제1부시장, 평화미래정책관 등</li> </ul> </li> </ul>
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### □ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
3회		1회	2회	

### □ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	입기후
	계	250,325		43	132	150		2,000	248,000
행정종합 복합 타운조성	국비								
	도비								
	시비	250,325		43	132	150		2,000	248,000
	기타								

### □ 문제점 및 개선대책

#### ○ 문제점

- 신청사 건립에 2,500억 원 이상의 재원이 필요할 것으로 예상되는바, 건립 재원 확보에 많은 어려움이 따를 것으로 판단됨.

#### ○ 개선대책

- 재원확보 방안 : 신청사 기금 심의위원회를 통해 중장기적인 계획 수립을 통한 재원 확보
- 건립재원 확보계획

구분	합계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 이후	비고
총계	2,500억	500억	100억	200억	200억	1,500억	
전입금	900억	500억	100억	100억	100억	100억	일반회계
매각대금	600억	-	-	100억	100억	400억	시유지매각
차입금	1,000억	-	-	-	-	1,000억	지역개발기금