

1-4-6	고양시 청년창업지원센터				
소관부서	일자리정책과	과 팀	장 장	최영수 이홍연	연락처 031-8075-3700 031-8075-3701

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제1부시장 주재 관계부서 토론 ○ 건립부지 확보 방안 보고 ○ 설립 및 운영 관련 TF팀 회의 ○ 환경경제위원회 간담회 ○ 청년정책위원회/협의체 간담회 	
2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 28청춘 창업소 건립 실시설계 <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 덕양구 화정동 956 - 규모 : 798㎡(지상2층) ○ 가설건축물 축조 신고 <ul style="list-style-type: none"> - 공유재산심의회 심의 - 관련부서 협의 진행 ○ 일상감사 및 계약심사 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 28청춘 창업소 컨테이너 제작 및 가설 건축물 설치 공사 	
3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 28청춘 창업소 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 컨테이너 설치, 건축·기계·전기 공사 등 - 운영에 필요한 물품 등 자산 취득 ○ 운영 세부계획 수립(기업지원과) 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
추진TF팀 회의	청년정책협의체	청년전문가, 컬러 디자이너 등		

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계								
고양시 청년창업지원 센터	국비								
	도비								
	시비	685	-	-	685	-	-	-	-
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 컨테이너 관급자재 구입에 어려움이 있어 주문 제작 물품 구입으로 전환
- 컨테이너 제작에 상당 기간이 소요되어 사업기간 연장 우려

○ 개선대책

- 컨테이너 물품 구입 관련 긴급 입찰 실시
- 추후 선정된 업체와의 협력을 통해 제작기간 단축 추진