

3-2-11	삶의 질 향상을 위한 수영장 등 종합체육시설 설치				
소관부서	체육정책과	과장	이재혁	연락처	8075-2320 8075-2340
		팀장	이재녕		

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 백석국민체육센터 건립 <ul style="list-style-type: none"> - '18.11.30. : 백석근린공원 공원조성계획 변경 용역 착수('19.04.02.용역정지:도시관리계획 변경 기간동안) - '19.03.15. : 공유재산 심의위원회 심의(원안기결) ○ 한강 하천부지 내 체육공원 조성 <ul style="list-style-type: none"> - '18.09.05.~'18.12.03. : 실시설계 용역 완료 - '19.02.26. : 관련기관(서울지방국토관리청) 방문 협의 - '19.03.02. : 한강 점용허가 사전 협의 [고양시 → 서울지방국토관리청] - '19.03.15. : 한강 점용허가 사전 협의 회신 [서울지방국토관리청 → 고양시] 	
<p>2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한강 하천부지 내 체육공원 조성 <ul style="list-style-type: none"> - '19.04.23. : 소규모환경영향평가 용역 착수 ○ 백석국민체육센터 건립 <ul style="list-style-type: none"> - '19.04.11. : 공유재산 관리계획 승인 	
<p>3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한강 하천부지 내 체육공원 조성 <ul style="list-style-type: none"> - '19.07. ~ 08. : 한강 수위분석 용역 - '19.09. : 소규모환경영향평가 용역 준공 ○ 백석국민체육센터 건립 <ul style="list-style-type: none"> - '19.09. : 도시관리계획 변경 추진 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	28,571		19	152	2,000	5,300	21,100	
삶의 질 향상을 위한 수영장 등 종합체육시설 설치	국비	2,800				1,000	1,800		
	도비	2,000				1,000	1,000		
	시비	3,771		19	152	-	2,500	1,100	
	기타	20,000						20,000	

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 한강 하천점용허가 예정지는 서울시에서 강교 조립장으로 점용 중에 있어 서울시 점용이 종료되어야 고양시 점용 및 체육시설 설치가 가능한 실정임
- 수영장 등 공공체육시설 확충을 위한 사업 대상지 및 시 예산 확보 필요

○ 개선대책

- 서울시 점용허가 일정을 확인하여 점용 종료와 동시에 고양시에서 점용할 수 있도록 허가권자인 서울지방국토관리청과 사전협의 및 하천 점용허가를 위한 용역(소규모 환경영향평가, 수위분석 등) 추진 중에 있음
- 수영장(체육관 포함) 등 공공체육시설을 확충하고자 하는 경우 생활 밀착형SOC 공모사업 등을 통해 국·도비(30~40억) 확보하더라도 70억 이상의 시 재정이 소요되는 관계로 사업량을 조정하여 추진하고자 함