

3-2-14	시민 친화적 미술플랫폼 구축				
소관부서	문화예술과	과 팀	장 장	강득모 백현숙	연락처 031-8075-3370 031-8075-3416

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미술플랫폼 사업개요 및 목표설정 <ul style="list-style-type: none"> - 아람미술관 및 현 지하 임대공간을 통합, 미술관 ZONE으로 체계적 확대 전환 - 미술인 및 청년작가들의 창작, 전시, 판매를 통한 생태계 구축 ○ 미술플랫폼 구축 연도별 추진 계획 설정 <ul style="list-style-type: none"> - 아람미술관 주변 공간(B2층 갤러리누리, B3층 임대공간)통합 및 리모델링을 통한 미술관 ZONE 구축 - B1층 해밭이터 임대공간을 확보하여 고양아트마켓 개최하고 미술가들이 직접 제작한 아트상품을 전시, 판매를 통한 미술생태계 구축 - 미술품 직거래와 함께 시민체험프로그램, 문화공연 등 다양한 부대행사 개최 ○ 아람누리 미술관 주변 공간확보 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 2019. 3. : 고양시 문화재단과 아람누리 미술관 공간확보 방안 관련 협의 	
<p>2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아람누리 미술관 주변 유희공간 확보 회의 <ul style="list-style-type: none"> - 2019. 4. : 예술인을 위해 고양 아람누리 지하 임대공간을 확보하기 위한 방안 마련(2021년까지 전체 공간 확보) - 2019. 5. : 고양 아람누리 지하 임대공간을 확보를 위한 현장 방문 및 임대자 면담 실시 	
<p>3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타지역 미술관 관련시설 벤치마킹(2회) <ul style="list-style-type: none"> - 광역도시 미술관 2개소 방문 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
3				

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	입기후
시민 친화적 미술플랫폼 구축	계	1,410				1,250	80	80	
	국비								
	도비								
	시비	1,410				1,250	80	80	
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 임대공간의 계약만료일 차이에 따른 공사의 단계적 진행이 필요
- 미술관의 운영주체에 대한 불확실성
- 미술관 개관 후 소장품 확대 구입 및 인력보강필요
- 미술관 건립에 따른 재단 사업비 연간 증대

○ 개선대책

- 임대 계약 완료에 따라 공간리모델링의 순차적 진행
- 작품기증 등 소장방법의 다양화