

3-2-4	고양시 평생학습관 건립 추진				
소관부서	평생교육과	과 팀	장 장	정영안 안홍근	연락처 031-8075-2202

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)</p>	<p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업위치 : 덕양구 행신동 1099-1 - 사업기간 : 2018년~2022년 10월 - 총사업비 : 18,200백만원 - 사업량 : 토지면적 3,065㎡, 건축연면적 4,000㎡(지하1층~지상 3층) <p>○ 추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2013. 12. 26. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 - 2017. 3. 7. : 중앙투융자심사승인(조부승인) - 2017. 10. 16. : 공유재산 관리계획 승인 - 2018. 4. 13. : 토지매매계약 완료(소유권이전) - 2018. 5. 30. : 2019년도 특수황상지역개발 신규사업선정(행안부) ⇒ 30억원 정액 지원 - 2018. 12월~2019. 4월 : 평생학습관 건립 기본계획 연구용역 완료 	
<p>2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)</p>	<p>○ 도시관리계획(지구단위) 변경 용역</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2019년 2월~8월 - 용역내용 : 지구단위계획 결정(변경) 	
<p>3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<p>○ 도시관리계획(지구단위) 변경에 따른 행정절차 이행</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2019년 7월~8월 - 추진내용 : 관련부서 협의, 주민의견 청취, 도시계획위원회 심의, 도시관리계획(지구단위) 결정·고시, 지형도면 고시 <p>※ 향후일정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계 : 2019. 8월~2020. 11월 - 평생학습관 건립 공사 진행 : 2020. 11월~2022. 9월 - 평생학습관 개관 : 2022. 10월 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	입기후
	계	18,200	8,000	0	563	5,000	3,000	1,637	0
고양시 평생학습관 건립	국비	3,000	0	0	450	1,550	1,000	0	0
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	15,200	8,000	0	113	3,450	2,000	1,637	0
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 건축비 중 공사비 산출은 조달청에서 발행한 「공공건축물 유형별 공사비 분석자료」 최근 3년분 기준으로 ㎡당 2,250,000원으로 책정하였으나, 최저임금 상승 등 직접·간접비용의 증가로 약 20%이상 추가 소요가 예상됨

○ 개선대책

- 지역 국회의원 특별교부세 및 경기도 특별조정교부금으로 추가 예산지원 확보 노력