

4-1-6	경의중앙선 향동역 신설 추진				
소관부서	철도교통과	과 팀	장 장	황주연 김준호	연락처 031-8075-2910 031-8075-2930

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '17.11. : 향동역 신설 타당성 용역 착수 ○ '18.5. : 향동역 신설 타당성 용역 준공 ○ '18.7. : 향동역 신설 국토교통부 건의 ○ '18.10. : 역사 신설 재정계획 수립보고 ○ '18.11. : 역사 신설 타당성 검토요청(국토교통부 → 한국철도시설공단) ○ '18.12. : 용역 타당성 검증(한국철도시설공단) <ul style="list-style-type: none"> - 경의선 향동역 신설 사업비를 市 재원투입으로 추진결심을 득한 사항에 따른 후속 단계로 국토교통부에서 한국철도시설공단에 사업 타당성 검증 요청 ○ 향동역 신설 추진관련 국토교통부 회의 <ul style="list-style-type: none"> - '19.1.25 : 역사 신설 관련 회의(1차) <ul style="list-style-type: none"> ☞ 사업승인 건 관련 사전회의 - '19.2.22. : 역사 신설 관련 회의(2차) <ul style="list-style-type: none"> ☞ 재무성 분석 및 사업대상 부지 대체 검토(안) 피력(한국철도시설공단) 	
2/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향동역 신설관련 국토부 보완의견 회신 <ul style="list-style-type: none"> - 제반여건 변화반영 및 수요추정 적정성, 경제성 분석 시 적용된 사회적 할인율 재조정(5.5%→4.5%) - 시설 부대비용 및 감리비 산정 세부지침 적용, 재무성 분석(R/C) 검토 - 향후 운영수입에 따른 적자보전 문제 협약 명시 등 	
3/4분기 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역 신설 보완의견 회신에 따른 검토계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 추가 보완용역 등 수립검토 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
	1		1	

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	입기후
	계	20	20						
경의·중앙선 향동역 신설추진	국비								
	도비								
	시비	20	20						
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- (재무성 분석 미수행) 「철도산업발전기본법」 제32조(공익서비스비용 부담)상 기초적인 철도서비스를 계속함으로써 발생하는 경영손실에 대하여 당해 철도 서비스를 직접 요구한자(원인자)가 부담해야함에 따라 재무성 분석을 통한 운영수입과 운영비용을 검토하여야 하나 미 수행
- (역사 부지 신설관련) 신설 타당성에 초점에 맞춰 용역을 추진하여 선상역사로 계획하였으나 별도 환승시설(버스, 택시bay) 설치 공간 미확보로 인해 기타 여유부지 확보 어려움 존재
 - ☞ 한국철도시설공단에서는 설계 시 역사 신설 별도부지 및 환승시설 검토 피력

○ 개선대책

- 기존 실시한 향동역 신설 타당성 용역 보완사항 지적에 따라 사업 타당성을 면밀히 검토 후 국토교통부 협의 추진