

4-2-3	한강하구 군철책 제거 및 생태공원조성				
소관부서	생태하천과	과장	이강록	연락처	8075-2740 8075-2750
		팀장	윤광옥		

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한강하구 군철책선 제거 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 행주산성-김포대교 - 연 장 : 3.3 km ○ 한강하구 군철책선 제거 협약 이행 <ul style="list-style-type: none"> - 군 작전보안시설 (검문소, 초소 등)이전 - 군 감시장비 설치 - 군 경계작전 해제로 병력철수(2008.7.31.) - 군 시설물 관리전환 (2008.12.12.) 	
<p>2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한강하구 군 철책제거사업 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 김포대교-일산대교, 행주산성누리길 구간 - 연 장 : 9.6km - 사업기간 : 2018.12. ~ 2019.5.15. ○ 한강(행주산성) 수변누리길 연결 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 행주산성 주변 - 연 장 : 1.03km - 사업기간 : 2018.12. ~ 2019.12.31. - 공 정 : 30% ○ 한강 고양지구 하천환경정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 행주대교-김포대교 - 사 업 량 : 환경정비 A=323,000m² - 사업기간 : 2018.12. ~ 2022.12. - 공 정 : 5% 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
하천환경정비사업	2			

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	15,200	14,600	500	100				
한강하구 군 철책 제거사업	국비	2,247	2,247	-	-				
	도비	862	862	-	-				
	시비	12,091	11,491	500	100				
	기타	-	-	-	-				