

공약명	영어전문도서관 조성				
주관부서 (팀명)	덕양구도서관과 (시설팀)	과장 장장 담당자	최경숙 하창우 이현지	연락처	8075-9010 8075-9021 8075-9024

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.6.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 백석도서관 리모델링 TF구성 및 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 3. 13. 백석도서관 리모델링 TF 구성 - '23. 4. 11. TF 1차 회의 - '23. 6. 1. TF 2차 회의 - '23. 6. 14. 기본계획 수립 관련 회의 - '23. 6. 16. TF 3차 회의 ○ 도서관 벤치마킹 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 6. 16. 의왕글로벌도서관 벤치마킹 - '23. 3. 16. 특성화도서관 벤치마킹(3군데) - '23. 5. 9. 주제 전문도서관 벤치마킹(2군데) ○ 공모사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 3. 13. 2023년 공공건축물 그린리모델링 희망건축물 목록 제출 - '23. 6. 16. 그린리모델링 전문가 컨설팅 	
하반기 추진실적 (2023.7.~12.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 공공건축물 그린리모델링사업 선정 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 8. 4. 공공건축물 그린리모델링사업 신청 - '23. 8. 28. 시그니처사업 선정(국도비 58억 확보) ○ 백석도서관 리모델링 TF 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 11. 13. TF 4차 회의 - '23. 11. 28. TF 5차 회의 - '23. 12. 6. TF 6차 회의 - '23. 12. 18. TF 7차 회의 ○ 전문가 컨설팅 및 교육 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 공공도서관 건립·운영 활성화지원 사업 컨설팅 <ul style="list-style-type: none"> • 일 시 : '23. 8. 9.(수) 15:00 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
	<ul style="list-style-type: none"> • 전문가 : 박찬일교수(건국대 실내건축설계학과), 배경재교수(동덕여대 문헌정보학) - 공공도서관 건립·운영 활성화 지원사업 담당자 교육 • 일 시 : '23. 9. 13.-15. ○ 도서관 벤치마킹 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 8. 22. 공간구성관련 벤치마킹 ○ 리모델링 기본계획(안) 수립 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 11. 13. 백석도서관 리모델링 추진 기본계획 수립 ○ 지방재정투자심사 완료(심의결과 : 적정) <ul style="list-style-type: none"> - '23. 11. 14. 제7회 지방재정계획 심의위원회 ○ 건축기획용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 10. 31. 제2회 추경 예산수립(34,100천원) - '23. 11. 7. 건축기획용역 계약의뢰 - '23. 11. 22. 백석도서관 리모델링 건축기획용역 착수 - '23. 11. 28. 건축기획용역 착수보고 	
<p style="text-align: center;">2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공건축사업계획 사전검토(1월) ○ 공공건축심의(2월) ○ 건축기획용역 완료(3월) ○ 설계공모 추진(3월) ○ 실시설계 추진(5월) 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
5	-	2	3	4(벤치마킹)

□ 관련 사진



전문가 자문(그린리모델링 컨설팅)



전문가 자문(활성화 지원사업 컨설팅)



KBS1 다큐온 방영



백석도서관 국도비 58억 확보 현수막 게시