

공약명	동 행정복지센터 신설 및 확대				
주관부서 (팀명)	재산관리과 (청사관리팀)	과장 담당자	한민수 박광호 양형선	연락처	8075-2890 8075-2531 8075-2533

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7. ~2024.6.)	○ 5개 신설동 행정복지센터 신축 - 2022. 10. 건립계획 보고 ○ 중산2동·행신4동 행정복지센터 건립 - 2023. 3. 건축기획 용역 실시 - 2023. 8. 道 지방재정 투자심사 완료 (조건부추진) - 2023. 10. 공공건축심의회 심의 완료 (조건부의결) - 2024. 3. 건축설계공모 실시 - 2024. 6. 건축설계공모 심사위원회 심사 ○ 탄현2동 행정복지센터 건립 - 2023. 3. 건립계획 보고 - 2023. 3. 도시관리계획 변경사항 반영요청 (공원 → 공공청사) - 2023. 10. 공유재산 관리계획(원안가결) - 2024. 5. 도시관리계획 변경 완료 - 2024. 6. 건축기획 용역 실시	
2024년 하반기 추진실적 (2024.7.~12.)	○ 중산2동·행신4동 행정복지센터 건립 - 2024. 7. 기본 및 실시설계 실시 - 2024. 7. 주민설명회 실시 ○ 탄현2동 행정복지센터 건립 - 2024. 11. 道 지방재정 투자심사 완료 (조건부추진)	
2025년 상반기 추진계획 (향후 추진계획)	○ 중산2동·행신4동 행정복지센터 건립 - 2025. 3. 착공 ○ 탄현2동 행정복지센터 건립 - 2025. 1. 공공건축심의회 심의 - 2025. 6. 건축설계공모 실시	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
동 행정복지센터 신설 및 확대	국비	54,550			50	1,025	2,725	21,470	29,280
	도비								
	시비	54,550			50	1,025	2,725	21,470	29,280
	기타								

※ 5개 신설동 행정복지센터 건립 비용(토지매입비 제외)

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
동 행정복지센터 신설 및 확대	국비	1,131 (827)	0	0	46 (29)	1,085 (798)			
	도비								
	시비	1,131 (827)			46 (29)	1,085 (798)			
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

- 문제점 : 임차청사에서 운영 중인 5개 신설동 행정복지센터의 신축 필요
삼송2동·가좌동의 경우 공공청사로 마련된 별도 부지가 없음
- 개선대책 : 부지가 확보된 중산2, 행신4, 탄현2동을 우선적으로 건립 추진
삼송2동·가좌동은 건립 부지 확정 시 신속하게 추진

□ 관련 사진



중산2동 행정복지센터 건립공사



행신4동 행정복지센터 건립공사