

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|-------------------|-----|--|
| 공약명 | 지하시설 안전진단 정기적 추진 | | | | |
| 주관부서 (팀명) | 재난대응담당관 (지하안전관리팀) | 과장 담당자 | 박성완 유류현 전수진 | 연락처 | 8075-2990 8075-2875 8075-2876 8075-2877 |

□ 추진실적 및 향후 추진계획

| 구 분 | 추진실적 및 추진계획 | 비 고 |
|------------------------------------|--|-----|
| 그동안 추진실적 (2022.7. ~2024.6.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 지표투과레이더 탐사를 통한 공동조사 용역 준공(2022) <ul style="list-style-type: none"> - 탐사구간 : L=1,448.32km, 37개노선 - 용역비 : 1,636백만원 - 탐사결과 : 발견공동 97개소 복구완료 ○ 지표투과레이더 탐사 유지관리 용역 준공(2023) <ul style="list-style-type: none"> - 탐사연장 : L=99.65km - 용역비 : 175백만원 - 탐사결과 : 발견공동 14개소 복구완료 ○ 지하시설물 안전관리규정 준수여부 확인 (2022 ~ 2024 / 매년 실시) <ul style="list-style-type: none"> - 한국지역난방공사 등 시설물별 21개 기관 ○ 지반조사 및 관리대책 수립 용역 착수(2023) <ul style="list-style-type: none"> - 예산 : 800백만원 - 용역비 : 703,680,000원 - 과업범위 : 고양시 관내(A=16.5km²) - 시추조사 관측공(13개소) 설치 후 관측 및 관련 자료 조사, 분석 ○ 지표투과레이더 탐사 유지관리 용역 착수(2024) <ul style="list-style-type: none"> - 예산 : 200백만원 - 용역비 : 177,400,960원 - 탐사구간 : 이면도로, 보도, 민원구간 | |
| 2024년 하반기 추진실적 (2024.7.~12.) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 지표투과레이더 탐사 유지관리 용역 준공 예정 ○ 지반조사 및 관리대책 수립 용역 최종보고회 예정 <ul style="list-style-type: none"> - 12월 중 개최 예정 | |
| 2025년 상반기 추진계획 (향후 추진계획) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 지표투과레이더 탐사 유지관리 용역 착수(2025) ○ 지하시설물 안전관리규정 및 육안조사 실태점검 | |

□ 관련 사진



지반조사 및 관리대책 수립 용역 착수보고회



지하안전평가 이행여부 점검



지표투과레이더 탐사(차량형)



지표투과레이더 탐사(핸디형)



지하시설물 안전관리규정 준수여부 점검