

공약명	자연재해 저감을 위한 방재시설 성능 강화				
주관부서 (팀명)	재난대응담당관 (방재관리팀)	과장 장장 담당자	박성완 한병하 김태일	연락처	8075-2990 8075-3020 8075-3021

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.6.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강매배수펌프장 증설사업 <ul style="list-style-type: none"> - '21. 12.: 설계 용역 착수 - '22. 9.: '23년 재해위험지역 정비사업 대상지 선정 - '22. 11.: 기본설계 사전설계검토(행정안전부) ○ 신평배수펌프장 리모델링 공사 <ul style="list-style-type: none"> - '22. 7. ~ : 실시설계 등 행정절차 진행 - '23. 1. ~ : 신평배수펌프장 관련 증설방안 한강유역환경청과 협의 	
<p>하반기 추진실적 (2023.7.~12.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강매배수펌프장 증설사업 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 7.: 실시설계 사전설계검토(행정안전부) - '23. 8.: 도시관리계획결정(변경) 고시 - '23. 9.: 사업인정에 관한 주민의견 청취 - '23. 10.: 중앙토지수용위원회 협의 - '23. 12.: 건설기술심의 ○ 배수펌프장 성능진단 및 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 7.: 사업수행능력평가위원회 개최 및 결과 통보 - '23. 8.: 성능진단용역 착수(7개월간) - '23. 9.: 성능진단용역 착수보고회 - '23. 11.: 과업중지(펌프장 설비 미가동에 따른 성능진단측정 불가) ○ 신평배수펌프장 리모델링 공사 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 10.: 개발제한구역 관리계획 협의 용역 착수 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p style="text-align: center;">2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강대배수펌프장 증설사업 <ul style="list-style-type: none"> - '24. 1.: 사업 실시계획 수립·공고 - '24. 1.: 편입용지 공고 - '24. 2.: 보상을 위한 감정평가 실시 - '24. 4.: 토지보상 진행 - '24. 5.: 공사 발주 ○ 대화배수펌프장 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - '24. 1.: 예비비 확보 및 사업 발주 - '24. 2.: 설계용역 업체 선정 - '24. 5.: 사전설계 검토 진행(행정안전부) ○ 배수펌프장 성능진단 및 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> - '24. 4.: 성능진단 과업 재개 - '24. 6.: 용역 중간보고회 - '24. 8.: 최종보고 및 용역 준공 - '24. 9.~: 시설개선사업 추진(국비확보) ○ 신평배수펌프장 리모델링 공사 <ul style="list-style-type: none"> - '24. 6.: GB관리계획협의 및 건축협의 완료 - '24. 7.: 일상감사 등 사전행정절차 - '24. 8.: 리모델링공사 착공 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
1	-	1	1	-

- 1) 공약 관련 회의 : 강대펌프장 자연재해위험개선지구 정비사업(시장님 현장방문, 2023. 6. 21.)
- 2) 전문가 자문 : 성능진단사업 착수보고 자문위원회(2023. 9. 20.)
- 3) 언론, 방송보도 : 방재시설물 집중 점검 및 자연재해 예방 홍보(2023. 6. 21.)

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	압기후
		87,905	671	6,401	9,885	29,066	21,716	20,166	
강매배수펌프장 증설사업	국비	24,170			1,160	7,670	7,670	7,670	
	도비	12,085			580	3,835	3,835	3,835	
	시비	12,085	671	4,956	1,775	1,561	1,561	1,561	
	기타								
배수펌프장 성능진단 및 정비 사업	국비	1,400		1,400					
	도비								
	시비	16,370			4,170	4,000	4,100	4,100	
	기타								
신평배수펌프장 리모델링 공사	국비								
	도비								
	시비	1,795		45	1,750				
	기타								
신평배수펌프장 유수지 확장 사업	국비								
	도비								
	시비	20,000			450	12,000	4,550	3,000	
	기타								

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	압기후
		18,707 (9,006)	671 (470)	6,401 (1,028)	11,635 (7,508)				
강매배수펌프장 증설사업	국비	4,580 (4,580)			4,580 (4,580)				
	도비	2,290 (2,243)			2,290 (2,243)				
	시비	8,013 (975)	671 (470)	4,956 (203)	2,386 (302)				
	기타								
배수펌프장 성능진단 및 정비 사업	국비	1,400 (825)		1,400 (825)					
	도비								
	시비	629 (383)			629 (383)				
	기타								
신평배수펌프장 리모델링 공사	국비								
	도비								
	시비	1,795 (0)		45 (0)	1,750 (0)				
	기타								
신평배수펌프장 유수지 확장 사업	국비	배수펌프장 유수지 확장 사업(고양시, 시비 200억원)에서 치수							
	도비	안전도 강화 사업(한강유역환경청, 국비 472억원)으로 전환되어							
	시비	시 예산 투입 없이 유수지 확장 및 펌프장 증설 가능							
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 각종 행정절차 이행에 따른 강매배수펌프장 증설사업 지연으로 국도비 예산 연내 집행에 차질 발생 우려

○ 개선대책

- 각 소관부서(기관)와 사전 협의를 통한 신속한 절차 이행으로 설계를 마무리하고 관급자재 우선 구매를 진행하여 보조예산 연내 집행

□ 관련 사진



강매 자연재해위험개선지구 정비사업
(배수펌프장 증설 현장설명)



자연재해위험개선지구
(강매방재시설물 집중점검)



배수펌프장 성능진단사업(자문위원회 개최)