

공약명	국도1호선 통일로 4차선에서 6차선으로 확대				
주관부서 (팀명)	도로정책과 (도로계획팀)	과장 담당자	서윤하 허형덕 유병현	연락처	8075-2840 8075-2854 8075-2856

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.6.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국토부 및 경기도 통일로 확장 건의 - 2022. 8. ~ 9. ○ 교통 허브 TF팀 회의 - 2022. 10. 5. ○ 타당성 용역비 제2회 추경 예산 반영 - 2022. 2회 추경 5억원 반영 ○ 용역 발주 및 사업수행능력 평가 실시 - 2022. 10. ~ 12. ○ 타당성 용역 계약 및 착수 - 용역명: 고양시 주요도로망 개선 타당성 조사 용역 - 계약액: 433천원 ○ 착수보고회 실시(2회) - 2023. 2. 6.: 고양시장 및 관계부서 - 2023. 2. 24.: 고양시의회 ○ 통일로 교통서비스 분석 및 확장 검토 - 2023. 1. ~5.: 교통량 분석 및 확장 필요성 검토 ○ 전문가 자문단 회의 4회 실시 - 2023. 1. ~ 3. 4회 회의 실시 ○ 제6차 국도·국지도 건설계획 수립 반영 요구 - 2023. 3. 15.: 통일로 4차로 ⇒ 6차로 7.9km 확장 요구 ○ 지정국도 노선 변경 요청 - 2023. 3. 15.: 통일로 일반국도 ⇒ 지정국도 노선 변경 요청 ○ 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 추진 계획 보고 - 2023. 4. 24.: 추진계획 시장 보고 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p style="text-align: center;">하반기 추진실적 (2023.7.~12.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시의회 중간 보고 <ul style="list-style-type: none"> - 2023. 8. 29.: 고양시의회 건설교통위원회 통일로 6차로 확장 등 보고 ○ 통일로 확장 노선 계획 및 타당성 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 2023. 7. ~ 12.: 통일로 확장 노선(안) 검토 및 경제성·정책적 분석 중 ○ 고양시 관계부서 중간 보고 <ul style="list-style-type: none"> - 2023. 12. 中: 중간보고회 개최 	
<p style="text-align: center;">2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성 용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 2024. 3월 용역 완료 ○ 지정국도 지정 및 제6차 국도건설 계획 반영 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 타당성 보고서를 통한 통일로 지정국도 지정 및 확장 국토부 및 경기도 반영 추진 - 지정국도 지정 및 제6차 국도건설계획 미반영 시 국도비 지원방안 마련 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
수시	-	4	3	-

- 1) 공약 관련 회의 : 용역사 및 관련 부서 회의 수시 실시
- 2) 전문가 자문 : (1. 25.), (2. 22.), (3. 17.), (3. 31.), 전문가 자문단 회의 4회 실시
- 3) 언론/방송 보도 : 용역 착수(1. 5.), 기획 보도(4. 15.), (7. 21.) 등 3회 보도

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	압기후
		500		500					
타당성 조사 용역 시행	국비								
	도비								
	시비	500		500					
	기타								

※ 타당성 조사 용역 : 자유로~강변북로, 통일로, 주교~장항, 고일로 등

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	압기후
		500 (323)		500 (323)					
타당성 조사 용역 시행	국비								
	도비								
	시비	500 (323)		500 (323)					
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 통일로 확장의 경우 자원조달의 어려움 등 국비사업 진행을 위하여 지정국도 지정 및 제6차 국도·국지도 건설계획에 반영 요구하였으나
- 국토부의 경우 고양특례시와 지방시·군 간 균형발전 등의 사유로 부정적 입장임


○ 개선대책

- 타당성 용역을 통한 통일로 확장의 필요성 및 정책성 확보
- 교통량 증가 및 파주시 구간과 고양시 구간 도로관리 이원화 등 체계적인 도로관리 및 국도1호선의 국가간선도로망 기능 회복과 경기서북부와 수도권 연계를 통한 산업·물류기능 확보 등 지정국도 지정 및 통일로 확장 반영 관철 추진

□ 관련 사진



용역 착수보고회



MP 자문단 회의



용역사 회의



시의회 중간 보고