

3-2-10	대중문화누림터 조성				
소관부서	문화예술과	과 팀	장 장	강득모 백현숙	연락처 031-8075-3370 031-8075-3416

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 누림터 조성 사업개요 및 목표 설정 <ul style="list-style-type: none"> - 대중음악의 지속적 발전을 위해 다양하고 실험적인 음악 창작 생태계 조성 - 음악인들에게 음반(음원) 생산 과정에 필요한 기반시설 제공 및 교육프로그램 지원 ○ 대중문화누림터 추진 계획 설정 <ul style="list-style-type: none"> - 어울림누리 내 높빛언덕마루(어울림한정식) 임대계약 종료 후 음악창작소 조성 (임대기간: ~ 2022. 4. 23.까지) - 국가 공모사업(문체부 지역기반형 음악 창작소 조성) 신청 ○ 2019. 2. 15. : 문체부 문화시설분야 지방자치단체 설명회 참석 <ul style="list-style-type: none"> - 문체부 문화시설 지원사업 분야, 규모 및 문제점을 파악하고 우리 시 적용 시 해결 방안 모색 	
<p>2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대중문화누림터 관련시설 타 지역 자료수집 <ul style="list-style-type: none"> - 국내의 관련 시설물에 대한 정보통신 매체(인터넷) 기사, 서적 탐독 및 자료 수집 	
<p>3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타지역 생활기반시설 및 대중문화 시설 벤치마킹(2개소 이상) <ul style="list-style-type: none"> - 타지역의 우수 대중음악 문화시설 2개소 이상 방문하여 우수사례 및 문제점 파악 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기 후
대중문화 누림터 조성	계	2,000					2,000		
	국비						1,000		
	도비								
	시비						1,000		
	기타								

※ 2021년 문체부 지역기반형 음악창작소 공모사업(약 10억원) 신청

[전체 예산 20억원(국비50%, 지방비50%), 지방비는 현물(건물, 토지) 매칭 가능]

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 대중문화누림터 운영장소 확보
- 인건비, 운영비 등 운영에 따른 예산 지속 소요

○ 개선대책

- 음악관련 전문가, 관련단체, 고양문화재단 등과의 협업을 통한 준비
- 인건비, 운영비 확보를 위한 자체 재원 확보방안 마련 필요