【추진단계 : 이행후계속】 안전환경4

공약명	멱 감고 발 담그는 하천 만들기				
주관부서 (팀명)	생태하천과 (생태하천팀) (통합하천TF팀)	과 장 팀 장 담당자 담당자 팀 장 담당자	안하림 최경임 고필훈 나세윤 이승우 김일경	연락처	8075-2740 8075-2750 8075-2751 8075-2752 8075-2836 8075-2837

❑ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7. ~2024.6.)	❍ 창릉천 통합하천사업 - 환경부 「지역맞춤형 통합하천사업」 공모 선정 : 2022. 12. - 통합하천사업 자문단 출범식 및 자문회의 : 2023. 3. - 시민참여 통합하천 심포지엄 : 2023. 6. - 기본계획 및 타당성조사 용역 착수보고회 및 자문회의 : 2023. 7. - 시의회 환경경제위원회 용역 보고 : 2023. 8. - 통합하천사업 분야별 기본구상(안) 환경부 협의 : 2023. 10. - 치수분야 전문가 자문 : 2023. 12. - 기본계획 및 타당성조사 용역 중간보고 및 전문가 자문회의 : 2024. 4. - '창릉천 지방하천정비사업' 사업인정에 관한 주민 및 이해관계인 의견청취 : 2024. 4. ❍ 창릉지구 창릉천 맑은하천 조성위한 관계기관 회의 - 고양시, LH 관계기관 회의 : 2024. 1. , 2024. 4. - 실무워크샵 개최 : 2024. 5. ❍ 창릉천 친수시설 조성사업 - 주민설명회 : 2023. 3. - 실시설계 용역 준공 : 2023. 6 - 공사 착공 : 2023. 7. ❍ 공릉천 친수시설 조성사업 - 주민설명회 : 2023. 5 - 실시설계 용역 준공 : 2023. 7 - 특별조정교부금 신청 및 확보 : 2023. 12.	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
2024년 하반기 추진실적 (2024.7.~12.)	❍ 창릉천 통합하천사업 - 기본계획 및 타당성조사 용역 최종보고 및 전문가 자문회의 : 2024. 11. 18. ❍ 창릉천 친수시설 조성사업 - 주민설명회(2차) : 2024. 8. ❍ 공릉천 친수시설 조성사업 - 공사 착공 : 2024. 10.	
2025년 상반기 추진계획 (향후 추진계획)	❍ 창릉천 친수시설 조성사업 - 설계변경 : 2025. 1.(예정) - 공사 추진(2025. 5. 준공예정) ❍ 공릉천 친수시설 조성사업 - 공사 추진(2025. 5. 준공예정) ❍ 창릉천 통합하천사업 - (경기도, 서울시 등) 관계기관 협의 및 사업추진 방안 수립	

❑ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
6	3	6	6	-

1) 공약 관련 회의 : 통합하천사업 관련 경기도 하천과 회의, 농어촌공사 등 관련기관 회의(3회), 고양창릉지구 맑은하천 조성을 위한 관계기관 회의 및 실무워크샵(3회)

2) 설명회 : 창릉천 통합하천사업 시민참여 산 · 학 · 연 심포지엄(2023. 6. 23.), 창릉천 통합하천사업 의회 용역보고회(2023. 8. 30.), 창릉천 · 공릉천 친수시설 조성사업 주민설명회(3회),

3) 전문가 자문 : 창릉천 통합하천사업 전문가 자문단 회의(2023. 3. 29.) 창릉천 통합하천 수자원 및 조경분야 자문회의(2023. 5. 25.), 창릉천 통합하천사업 한국건설기술연구원 자문(2023. 11. 14.), 창릉천 통합하천 용역 착수보고회 및 자문회의(2023. 7. 19.), 창릉천 통합하천 중간보고회 및 자문회의(2024. 4. 11.), 창릉천 통합하천 최종보고회 및 자문회의(2024. 11. 18.)

4) 언론/방송 보도 : 자문단 출범 및 전문가 자문회의(1), 시민참여 심포지엄 개최(1) 창릉천, 공릉천 멱 감고 발 담그는 하천 조성(1), 창릉천 배수영향구간 하반기 보상 착수 및 사업추진(1), 창릉천 통합하천사업 기본계획 및 타당성조사 용역 중간보고회(1), 맑은하천 조성위한 정책 추진 박차(1)

❑ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		6,644		44	5,100	500	500	500	
멱 감고 발 담그는 하천 만들기	국비								
	도비								
	시비	6,644		44	5,100	500	500	500	
	기타								

❑ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
	계	3,014 (819)		44 (41)	2,970 (496)	0 (282)			
창릉천, 공릉천 친수시설 조성사업	국비	2,700 (572)			2,700 (290)	0 (282)			
	도비								
	시비	44 (41)		44 (41)					
	기타								
창릉천 통합하천사업 및 지방하천 유지용수 사업	국비								
	도비								
	시비	270 (206)			270 (206)				
	기타								

❑ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 하천 내 물놀이를 위해서는 수질 및 수량 확보가 필요
- 향후 사고 예방을 위한 안전관리 대책 수립 필요

○ 개선대책

- 한시 물놀이 시설 운영 시 여름철 안전요원 배치를 통한 안전사고 미연 방지
- 창릉천 통합하천사업은 경기도 및 서울시(은평구) 등 관계기관과의 유기적 협력체계 구축으로 시민이 체감할 수 있는 하천정비 추진

❑ 관련 사진

통합하천사업 자문단 출범식 및 자문회의

통합하천사업 시민참여 산·학·연 심포지엄

통합하천사업 용역 착수보고회 및 전문가 자문회의

통합하천사업 시의회 용역 보고회

창릉천 친수시설 조성사업 주민설명회(삼송1동)

창릉천 친수시설 조성사업 주민설명회(창릉동)