【추진단계 : 정상추진】 교통3

공약명	9호선 급행 대곡 연장 추진				
주관부서 (팀명)	교통정책과 (철도계획팀)	과 장 팀 장 담당자	김환덕 한상선 강대영	연락처	8075-2910 8075-2930 8075-2933

❑ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7. ~2024.6.)	❍ 2023년 본예산 반영 (350,000천 원) ❍ 고양시 광역철도 확충방안 수립 연구 용역 착수 (2023. 4. 27.) - 용 역 비 : 332,500천 원 - 용역수행자 : 대중교통포럼, 유신 - 용역기간 : 2023. 4. 27. ~ 2025. 2. 28. - 과업내용: 대안노선 및 교통수요 검토, 편익 및 경제성 분석 ❍ 용역 착수보고회 개최 (2023. 5.) ❍ 전문가 자문 실시 ('23. 6., '23. 12., '24. 4.) ❍ 「제5차 국가철도망 구축계획」 신규사업 건의(2024. 5.) ❍ 「제5차 국가철도망 구축계획」 건의사업 국토부 설명(2024. 6.)	
2024년 하반기 추진실적 (2024.7.~12.)	❍ 「제5차 대도시권 광역교통시행계획」 건의를 위한 관련기관 협의 - (대도시권광역교통위원회) · 간담회를 통한 신규사업 반영 건의 : 2024. 7. 9. - (서울시) · 대면협의 : 2024. 9. 6. / 2024. 11. 11. · 공문협의 : 2024. 10. 10. / 2024. 11. 19. - (경기도) · 대면 협의 : 2024. 11. 14. ※ 사업 당위성 설명 ❍ 「제5차 대도시권 광역교통시행계획」 신규사업 건의서 제출 (2024. 11. 21.) (고양시→경기도)	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
2025년 상반기 추진계획 (향후 추진계획)	○ 「제5차 대도시권 광역교통시행계획」 반영을 위한 대도시권광역교통위원회 사업 설명	

❑ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
3	-	4	7	-

1) 공약 관련 회의 : 용역 착수보고회(2023. 5. 9.), 중간보고회(2024. 1, 15, 2024. 4. 30.)
2) 전문가 자문 : 용역 관련 전문가 자문 4회 실시
(2023. 5. 8., 2023. 6. 13., 2023. 12. 7., 2024. 4. 12.)
3) 언론 보도 : 철도 용역 관련 언론 보도 7회

❑ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
	미정	350			350				
신분당선 일산연장 타당성 용역 시행	국비								
	도비								
	시비	350			350				
	기타								

※ 검토노선 : 신분당선 일산연장, 3호선 급행, 9호선 급행 대곡 연장 등
- 용역명 <제5차 국가철도망구축 대비 고양시 광역철도 확충방안 수립 연구 용역>

❑ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
	미정	350 (266)			350 (266)				
신분당선 일산연장 타당성 용역 시행	국비								
	도비								
	시비	350 (266)			350 (266)				
	기타								

❑ 문제점 및 개선대책

❍ 서해선과 일부 노선 중복 및 공용 불가로 인한 사업 타당성 저하 및 사업비 과다

❍ 사업 추진 시 9호선 급행 혼잡도 증가로 인한 서울시 협의 난항

→ ‘대곡역세권 지식융합단지’ 개발사업 추진 시 사업비 재원마련 및 혼잡도 해소방안 강구

❑ 관련 사진

고양시 광역철도 확충방안 용역 착수보고회 (2023.5.8.)	**전문가 자문회의**
고양시-대광위 간담회 개최 (2024.7.9.)	**대곡역세권 지식융합단지 조성관련 기자회견 (2024.11.5.)**