【추진단계 : 이행후계속】 교통10

공약명	자유로~강변북로 지하고속도로 건설 마스터플랜 수립				
주관부서 (팀명)	도로정책과 (도로계획팀)	과 장 팀 장 담당자	서윤하 유병현 임유선	연락처	8075-2840 8075-2854 8075-2856

❑ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7. ~2024.6.)	○ 국토부 및 경기도 이산포IC 연장 건의 - 2022. 8. ~ 9. ○ 교통 허브 TF팀 회의 - 2022. 10. 5. ○ 타당성 용역비 제2회 추경 예산 반영 - 2022. 2회 추경 5억원 반영 ○ 용역 발주 및 사업수행능력 평가 실시 - 2022. 10. ~ 12. ○ 타당성 용역 계약 및 착수 - 용역명: 고양시 주요도로망 개선 타당성 조사 용역 - 계약액: 433천원 ○ 착수보고회 실시(2회) - 2023. 2. 6.: 고양시장 및 관계부서 - 2023. 2. 24.: 고양시의회 ○ 자유로 교통서비스 분석 및 지하화 검토 - 2023. 1. ~ 5.: 교통량 분석 및 지하화 검토 ○ 전문가 자문단 회의 8회 실시 - 2023. 1. ~ 6. 8회 회의 실시 ○ 자유로 지하화프로젝트 정책 토론회 개최 - 일시/장소: 2023. 6. 20. / 킨텍스 212호 ○ 전문가 자문단 및 용역사 회의 실시 - 2023. 8. 24: 정책토론회 제언 내용 및 사업화 방안 등 관련 회의 ○ 고양시의회 중간 보고 - 2023. 8. 29.: 고양시의회 건설교통위원회 자유로 지하화 등 보고	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7. ~2024.6.)	○ 자유로 지하고속도로 사업화 방안 모색 - 2023. 8. ~ 10.: 자체 추진을 위한 사업화 방안 검토 ○ 자유로 지하화프로젝트 2차 정책 토론회 개최 - 일시/장소: 2023. 10. 12. / 백석 업무빌딩 ○ 고양-양재 고속도로 민간투자사업 협의 - 일시/장소: 2023. 11. 6. / 덕양구청 대회의실 - 고양-양재 민자고속도로 전략환경영향평가(초안) 설명회 참석 - 2023. 12. 7. : 고양시 의견 제시 ○ 자유로 지하화 현장 방문·점검 - 2024. 3. 11. - 고양시장, 교통국장, 도로정책과장 등 ○ 자유로 지하도로 건설 추진 계획 보고 - 타당성 조사 용역 검토 쟁점 관련 사항 보고 - 2024. 3. 22. ○ 고양시의회 용역 설명회 실시 - 2024. 6. 11. : 고양시의회 건설교통위원회 자유로 지하화 등 보고 ○ 국토부(도로국장) 건의 - 2024. 6. 14. : 고양-양재 고속도로 이산포IC 연장 건의	
2024년 하반기 추진실적 (2024.7.~12.)	○ 경기도 도로건설계획 간담회 참석 - 2024. 7. 12. - 고양-양재 지하고속도로 관련 동향 파악 및 자유로 지하화 방안 논의 ○ 노후계획도시 정비 광역교통 요청 - 2024. 7. 18.	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
2024년 하반기 추진실적 (2024.7.~12.)	❍ **고양-양재 지하고속도로 동향 파악** - 2024. 8. 20. : 고양-양재 전략환경영향평가 본안 협의 완료 ❍ **노후계획도시 정비 광역교통 점검회의 참석(대도시권광역교통위원회)** - 2024. 9. 12. - 1기 신도시 재정비에 따른 자유로 지하도로 건설 광역도로 지정 대광위 요청 ❍ **국토부(도로국장) 건의** - 2024. 11. 14. - 2024 REAAA 도로대회조직위원 총회 시 고양-양재 고속도로 이산포IC 연장 건의 ❍ **고양시의회 용역 설명회 실시** - 2024. 11. 18. - 고양시의회 건설교통위원회 자유로 지하화 등 용역 결과 설명회 실시 ❍ **경기도 시군 도로분야 정책 간담회 참석** - 2024. 11. 19. ~ 2024. 11. 20. - 경기도 자유로 지하화 방안 논의 및 협조 요청 ❍ **주요도로망 개선 타당성 용역 최종보고회 실시** - 2024. 11. 28. - 자유로 지하화 및 통일로 확장 등 고양시장 등 관계자 용역 결과 보고 ❍ **자유로 지하도로건설 마스터플랜 수립 완료** - 2024. 12. 中 - 자유로 지하도로 노선계획 및 사업시행 방안 등 수립	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
2025년 상반기 추진계획 (향후 추진계획)	○ 자유로 지하도로건설 마스터플랜 수립 지속 관리 - 광역도로 지정 및 타 개발사업 등 연계 방안 검토 관리 ○ 고양-양재 민자고속도로 추진 동향 및 행정절차 진행 사항 확인 - 지속적인 국토부 추진 사항 확인 ○ 마스터플랜 수립에 따른 후속 정책 연구용역 추진 검토	

❑ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
수시	4	12	11	

1) 공약 관련 회의 : 용역사 및 관련 부서 회의 수시 실시
2) 정책토론회 : 자유로 지하화프로젝트 정책토론회 2회 실시(2023. 6. 20.), (2023. 10. 12.), 시장 현장 점검(2022. 10. 4.), (2024. 3. 11.)
3) 전문가 자문 : 전문가 자문단 회의 9회 실시(2023. 1. 25.), (2. 22.), (3. 17.), (3. 31.), (4. 21.), (5. 9.), (6. 1.), (6. 27.), (8. 24.), 국토부, 대광위 및 경기도 간담회 등 회의 실시 (2024. 9. 12.), (11. 14.), (11. 19. ~ 11. 20.)
4) 언론/방송 보도 : 용역 착수, 정책 토론회 개최, 기획보도 등 11회 보도

❑ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		500		500					
타당서 조사 용역 시행	국비								
	도비								
	시비	500		500					
	기타								

※ 타당성 조사 용역 : 자유로~강변북로, 통일로, 주교~장항, 고일로 등

❑ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		500 (492)		500 (323)		0 (169)			
타당서 조사 용역 시행	국비								
	도비								
	시비	500 (492)		500 (323)		0 (169)			
	기타								

❑ 문제점 및 개선대책

❍ 문제점

- 과도한 사업비 약 1조8천억원에 대한 재원마련 및 사업화 방안 어려움

❍ 개선대책

- 2027년 착공 예정인 고양-양재 민자고속도로에 대하여 사업 타당성, 경제성 확보 방안, 정책 필요성 등을 확보하여 이산포IC까지 연장될 수 있도록 고양-양재 도로 진행 사항 및 동향 등 확인하여 지속 협의 추진
- 민자고속도로 연장 불가에 대한 대안으로 고양시 자체 추진 방안인 자유로 지하고속도로건설 마스터플랜을 수립
- 노후계획도시 재정비, 대곡역세권 지식융합단지 및 경제자유구역 등 대규모 개발사업과 연계하여 대도시권광역교통위원회 광역도로 지정 요청 및 광역교통개선대책 분담금 및 수변도시개발 등에 따른 개발이익환수 재투자 등을 통한 사업화 방안 마련
- 용역 추진 시 경제성 및 타당성 확보 방안 마련하여 국토부 및 사업제안자 지속 요구
- 우리시 요구안 미반영 대비 자체 추진 방안 대안 마련 및 필요성 등에 대한 전략적 홍보 계획 마련

❑ 관련 사진

자유로 지하화프로젝트 1차 정책토론회
(2023. 6. 20.)

자유로 지하화프로젝트 2차 정책토론회
(2023. 10. 12.)

자유로 지하화 현장 점검(2024. 3. 11.)

경기도 시군 도로분야 정책 간담회
(2024. 11. 19. ~ 2024. 11. 20.)

국토부(도로국장) 건의
(2024. 6. 14. 및 2024. 11. 14.)

자유로 지하화프로젝트 마스터플랜