

고양시 평생학습관 건립 추진

사업구분	임기 내	계속	총사업비	18,619백만원
------	------	----	------	-----------

□ 사업개요

- 사업명 : 고양시 평생학습관 건립
- 사업비 : 18,620백만원(토지매입 완료, 8,000백만원)
 - 건축비 : 약 102억원(시비 : 72억원, 국비선정 : 30억원)
 - 지구단위변경 : 20백만원, 사무집기류 구입 : 400백만원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 12월
- 주요사항 : 행신동 1099-1(토지면적 : 3,065㎡, 연면적 4,000㎡, 지하1층~3층)

□ 목 표

- 지역주민들의 평생학습 수요에 맞는 프로그램 및 정책을 연구·개발·보급하는 연구기관의 건립
- 민선 7기 임기 내 건립완료 후 고양시 평생학습관 운영 정착 목표

□ 추진계획

- 도시관리계획(지구단위계획) 변경
 - 2019년 본예산 시 지구단위계획 변경 용역비 확보 후 용역실시
- 평생학습관 건축비 확보(총 건축비 102억)
 - 국비 : 행안부 특수상황지역 개발사업 선정금액(30억원)
 - 시비 : 2022년까지 건축비 72억 요청
- 평생학습관 설계 및 착공(2020년 ~ 2022년) -> 준공(2022년)

□ 사업기간 : 2018년 4. ~ 2022년 12. (계속)

□ 연도별 추진계획

단위사업	'18.6	'19	'20	'21	'22.6월	임기후
평생 학습관 건립	-	지구단위계획 변경/ 건립 설계	건립설계/ 착공	공사진행	준공	

□ 연도별 사업비

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'18.6	'19	'20	'21	'22.6	입기후
		18,619	7,999	0	820	5,000	3,000	1,800	0
고양시 평생학습관 건립	국비	3,000	0	0	450	1,550	1,000	0	0
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	15,619	7,999	0	370	3,450	2,000	1,800	0
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 쟁점 및 대책

○ 쟁점

- 평생학습관 건립과 관련하여 학교 유휴시설 활용 또는 복합건물로의 증축 등 건축비 절감 방안에 대한 추가 검토

○ 대책

- . 특수상황지역 개발사업 국비(건축비) 30억원 지원
- . 국회의원 특별교부세, 경기도 특별조정교부금 유치 노력
- . 행정재산의 효율적 운영을 위하여 수요조사 후 복합건물 건축

□ 타 기관 협조사항

○ 도시정책실 도시계획과

- 지구단위변경 용역 실시 완료 후 변경신청서 도시계획과 제출

○ 푸른도시사업소 공사과

- 건축비 확보 후 공사과 공사 의뢰

총괄부서	평생교육과장 : 정영안 ☎ 8075-2270 평생학습센터팀 : 안홍근 ☎ 2201 담당자 : 장유정 ☎ 2202
협조부서	도시계획과장 : 위관현 ☎ 8075-3070 지구단위계획팀장 : 홍세웅 ☎ 3065 담당자 : 정원연 ☎ 3066 공사과장 : 이강수 ☎ 8075-4390 건축공사팀장 : 정달용 ☎ 4401 담당자 : 이창훈 ☎ 4405